

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 11 日 星期：二		天气:阴	气温：13° -25°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 16 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划；		
	1、7-1 中部柱脚植筋。		
	2、生物池钢结构横梁拼装。		
	3、7-4 端部承台钢筋绑扎完成 40%。		
	4、生物池桥架安装完成 10%。		
	二、今日完成情况；		
	1、7-1 中部柱脚植筋。		
	2、生物池钢结构横梁拼装。		
	4、7-4 端部承台钢筋绑扎完成 40%。		
	5、生物池桥架安装完成 10%。		
三、累计完成情况；			
1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 80%。			
2、7-4 混凝土浇筑完成 50%；7-4 端部钢筋绑扎完成 40%。			
3、7-1 端部钢结构安装完成 50%。			
4、7-3 端部钢结构安装完成 50%。			
5、7-2 承台钢筋绑扎完成 60%；7-2 承台支模完成 40%。			
6、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。			
7、生物池桥架安装完成 60%。			
四、明日施工计划；			
1、7-2 地脚螺栓预埋。			
2、中部钢结构安装。			
3、7-2 基坑排水、清槽。			
4、生物池桥架安装计划完成 10%。			



检 查 问 题 填	
处 理 见 措 施 果	
协 及 调 其 内 容	
记录人	田在欣
	总监签阅
	朱友军

