

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 12 日 星期：三		天气：阴	气温：13° -27°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 16 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划；		
	1、沉淀池中部钢结构安装。		
	2、沉淀池中部植筋拉拔试验、7-2 管桩试验。		
	3、7-4 端部承台钢筋绑扎完成 60%。		
	4、生物池桥架安装完成 10%。		
	二、今日完成情况；		
	1、沉淀池中部钢结构安装。		
	2、沉淀池中部植筋拉拔试验、7-2 管桩试验。		
	3、7-4 端部承台钢筋绑扎完成 60%。		
	3、生物池桥架安装完成 10%。		
	三、累计完成情况；		
	1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 80%。		
	2、7-4 混凝土浇筑完成 50%；7-4 端部钢筋绑扎完成 100%。		
	3、7-1 端部钢结构安装完成 50%。		
	4、7-3 端部钢结构安装完成 50%。		
	5、7-2 承台钢筋绑扎完成 60%;7-2 承台支模完成 40%。		
	6、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。		
	7、生物池桥架安装完成 70%。		
	四、明日施工计划；		
	1、7-2 地脚螺栓预埋。		
2、7-3 端部钢结构安装。			
3、7-2 管桩试验。			
4、生物池桥架安装计划完成 10%。			



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

