

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 3 月 14 日 星期：四		天气：阴	气温：7° -13°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 21 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：旋钻机一台，挖机一台、压桩机一台、吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-2 破混凝土层，计划完成 5%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。 3、箱变、一、二次设备基础浇筑计划完成 30% 4、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，计划完成 15%。 二、今日完成情况： 1、7-2 破混凝土层，完成 5%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，完成 2%。 3、箱变、一、二次设备基础浇筑完成 30% 4、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，完成 15%。 三、累计完成情况： 1、桩施工完成 87 根。 2、沉淀池中部立柱植筋完成 65%。 3、生物反应池上方水泥配重块安装完成 3840 个。 4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 3840 个。 5、箱变一、二次设备浇筑累计完成 30%。 6、生物反应池上方支架安装完成 91%。 四、明日计划 1、7-2 桩基破混凝土层，计划完成 5%。 2、生物反应池上方光伏支架安装，计划完成 2%。 3、沉淀池中部钢结构柱脚植筋，计划完成 10%。 4、4#箱变、一、二次设备圈梁浇筑。 5、7-3 桩基压桩施工。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

