

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 17 日 星期：一		天气:雨转晴	气温：23° -32°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 34 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-4 地脚螺栓预埋。 2、7-2 地脚螺栓预埋；钢筋绑扎完成 10%；支模完成 10%。 3、7-4 端部钢结构安装完成 10%。 4、B 区 7-1-3 索施工完成 10 根。 5、高低压电缆敷设准备工作。 二、今日完成情况： 1、7-4 地脚螺栓预埋。 2、7-2 地脚螺栓预埋；钢筋绑扎完成 10%；支模完成 10%。 3、7-4 端部钢结构安装完成 10%。 4、B 区 7-1-3 索施工完成 10 根。 5、高低压电缆敷设准备工作。 三、累计完成情况： 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 90%。 2、7-4 混凝土浇筑完成 50%； 3、7-4 端部钢结构安装计划完成 35%。 4、7-2 承台钢筋绑扎完成 100%;7-2 承台支模完成 90%。7-2 基础承台浇筑完成 30%。 5、B 区 7-1-3 钢索施工完成 18 根。 四、明日施工计划： 1、7-4 端部钢结构安装，承台模板加固。 2、7-2 地脚螺栓预埋。 3、B 区索施工。 4、生物池刚性支架钢结构安装。 5、7-1 钢结构散料。		



	6、高低压电缆敷设。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

