

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 18 日 星期：二		天气:晴	气温：21° -29°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 34 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：吊车一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划；		
	1、7-1 端部钢结构散料。		
	2、7-2 地脚螺栓预埋。		
	3、7-4 端部钢结构安装完成 15%；柱脚灌浆支模；承台模板加固。		
	4、B 区 7-1-3 索施工完成 14 根。		
	5、生物池钢结构散料。		
	6、高压电缆敷设完成 5%。		
	二、今日完成情况；		
	1、7-1 端部钢结构散料。		
	2、7-2 地脚螺栓预埋。		
3、7-4 端部钢结构安装完成 15%；柱脚灌浆支模；承台模板加固。			
4、B 区 7-1-3 索施工完成 14 根。			
5、生物池钢结构散料。			
5、高压电缆敷设完成 5%。			
三、累计完成情况；			
1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 90%。			
2、7-4 混凝土浇筑完成 50%；7-4 端部钢结构安装完成 50%。			
3、7-1 端部钢结构安装完成 50%。			
4、7-2 承台钢筋绑扎完成 100%;7-2 承台支模完成 100%；混凝土浇筑完成 30%。			
5、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。			
6、B 区 7-1-3 索施工完成 42 根。			
7、高压电缆敷设完成 5%。			
四、明日施工计划；			
1、7-4 端部柱脚灌浆支模。			
2、7-2 地脚螺栓预埋；浇筑混凝土。			



	3、B 区索施工。 4、7-1 端部钢结构安装。 5、高压电缆敷设。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

