

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 23 日 星期：日		天气：雨	气温：23° -28°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 19 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：升降车一辆			
施度 工情 进况	一、今日施工计划； 1、7-2 承台拆模。 2、B 区 7-1-3 索张拉完成 5 根。 3、生物池钢结构散料、安装。 4、7-4 承台地脚螺栓焊接。 5、高压电缆敷设完成 15%。 二、今日完成情况； 1、7-2 承台拆模。 2、B 区 7-1-3 索张拉完成 5 根。 3、生物池钢结构散料、安装。 4、7-4 承台地脚螺栓焊接。 5、高压电缆敷设完成 15%。 三、累计完成情况； 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 90%。 2、7-4 混凝土浇筑完成 50%；7-4 端部钢结构安装完成 50%。 3、7-1 端部钢结构安装完成 50%。 4、7-2 混凝土浇筑完成 50%。 5、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。 6、B 区 7-1-3 索施工完成 42 根；索张拉完成 7 根。 7、高压电缆敷设完成 30%。 四、明日施工计划； 1、生物池刚性支架安装。 2、7-4 混凝土浇筑。 3、B 区索施工。 4、高低压电缆敷设。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

