

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| 2024 年 6 月 27 日<br>星期：四   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 天气：雨转阴          | 气温：23° -28° |
| 监理人员动态：1 人                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 材料进场、见证取样、合格情况： |             |
| 施工人员动态：施工人员 31 人、管理人员 5 人 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |
| 施工机械动态：                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |
| 施度<br>工情<br>进况            | <div>一、今日施工计划：</div> <div>1、7-1-3 中部横梁压块紧固。</div> <div>2、7-3 铝扣件组装、直流电缆下料。</div> <div>3、生物池钢结构安装。</div> <div>4、7-2 承台支模。</div> <div>5、电缆敷设准备。</div> <div>二、今日完成情况：</div> <div>1、7-1-3 中部横梁压块紧固。</div> <div>2、7-3 铝扣件组装、直流电缆下料。</div> <div>3、生物池钢结构安装。</div> <div>4、7-2 承台支模。</div> <div>5、电缆敷设准备。</div> <div>三、累计完成情况：</div> <div>1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 90%。</div> <div>2、7-4 混凝土浇筑完成 100%；7-4 端部钢结构安装完成 50%。</div> <div>3、7-1 端部钢结构安装完成 50%。</div> <div>4、7-2 混凝土浇筑完成 50%。</div> <div>5、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。</div> <div>6、B 区 7-1-3 索施工完成 42 根；索张拉完成 30 根。</div> <div>7、高压电缆敷设完成 55%。</div> <div>8、低压电缆敷设 5%。</div> <div>四、明日施工计划：</div> <div>1、生物池刚性支架安装。</div> <div>2、7-2 承台支模、地脚螺栓预埋。</div> <div>3、7-1 中部梁上立柱压块紧固。</div> |                 |             |

