

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 28 日 星期：五		天气：雨	气温：23° -28°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 31 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划；		
	1、7-1-3 中部横梁压块紧固。		
	2、7-3 铝扣件组装、直流电缆下料。		
	3、生物池钢结构安装完成 5%。		
	4、7-2 承台支模、地脚螺栓预埋、定位放线。		
	5、7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。		
	6、低压电缆敷设完成 35%。		
	二、今日完成情况；		
	1、7-1-3 中部横梁压块紧固。		
	2、7-3 铝扣件组装、直流电缆下料。		
3、生物池钢结构安装完成 5%。			
4、7-2 承台支模、地脚螺栓预埋、定位放线。			
5、7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。			
5、低压电缆敷设完成 35%。			
三、累计完成情况；			
1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 95%。			
2、7-4 端部钢结构安装完成 50%。			
3、7-1 端部钢结构安装完成 50%。			
4、7-2 混凝土浇筑完成 50%。			
5、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 100%。			
6、B 区 7-1-3 索施工完成 42 根；索张拉完成 30 根。			
7、高压电缆敷设完成 55%。			
8、低压电缆敷设 40%。			
四、明日施工计划；			
1、生物池刚性支架安装。			



	2、7-2 地脚螺栓预埋。 3、7-3 组件扣件组装、直流电缆下料。 4、7-4 端部柱脚二次灌浆。 5、B 区光伏组件试安装。 6、高低压电缆敷设。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

