

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 5 日 星期：三		天气:阴转雨	气温：13° -26°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 14 人、管理人员 6 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划； 1、7-1 端部柱脚灌装完成 10%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。 2、7-4 端部螺栓调节。 3、7-2 承台钢筋绑扎完成 10%；7-2 承台支模完成 15%。		
	二、今日完成情况； 1、7-1 端部柱脚灌装完成 10%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。 2、7-4 端部螺栓调节。 3、7-2 承台钢筋绑扎完成 10%；7-2 承台支模完成 15%。		
	三、累计完成情况； 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 80%。 2、7-4 钢筋绑扎完成 25% 3、7-4 支模完成 35%。 4、7-4 混凝土浇筑完成 50%。 5、7-1 端部钢结构安装完成 50%。 6、7-3 端部钢结构安装完成 50%。 7、7-2 承台钢筋绑扎完成 60%;7-2 承台支模完成 15%。 8、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。		
	四、明日施工计划； 1、7-4 端部柱脚螺母调节。 2、7-2 承台支模。 3、7-4 端部承台钢筋绑扎。 4、7-1、7-3 中部钢结构植筋。 5、生物池桥架安装，计划完成 20%。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

