

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 6 月 6 日 星期：四		天气:阴	气温：13° -26°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 12 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-3 中部柱脚植筋。 2、7-4 端部螺母调节。 3、7-2 承台支模完成 10%。 4、7-3、7-4 端部钢结构散料。 5、生物池桥架安装完成 20%。 二、今日完成情况： 1、7-3 中部柱脚植筋。 2、7-4 端部螺母调节。 3、7-2 承台支模完成 10%。 4、7-3、7-4 端部钢结构散料。 5、生物池桥架安装完成 20%。 三、累计完成情况： 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 80%。 2、7-4 钢筋绑扎完成 25% 3、7-4 支模完成 35%。 4、7-4 混凝土浇筑完成 50%。 5、7-1 端部钢结构安装完成 50%。 6、7-3 端部钢结构安装完成 50%。 7、7-2 承台钢筋绑扎完成 60%;7-2 承台支模完成 25%。 8、7-1 端部柱脚灌浆完成 50%；7-3 端部柱脚灌浆完成 50%。 9、生物池桥架安装完成 40%。 四、明日施工计划： 1、7-3、7-4 端部钢结构安装，计划完成 25%。 2、7-2 承台支模。		



	3、7-4 端部承台钢筋绑扎。 4、7-1、7-3 中部钢结构植筋。 5、生物池桥架安装，计划完成 20%。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

