

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 7 月 12 日 星期：五		天气:雨	气温：22° -27°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 59 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划； 1、A 区中部钢结构柱脚灌浆。 2、D 区 7-3-4 组件安装 5%。 3、A 区 7-1-2 索施工 5 跟。 4、已敷设高压电缆整理、接线。 二、今日完成情况： 1、A 区中部钢结构柱脚灌浆。 2、D 区 7-3-4 组件安装 5%。 3、A 区 7-1-2 索施工 5 跟。 4、已敷设高压电缆整理、接线。 三、累计完成情况： 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 95%。 2、B 区 7-1-3 索张拉完成 30 根；D 区 7-3-4 索张拉 45 根；A 区 7-1-2 索施工 35 根。 3、D 区 7-3-4 组件安装完成 25%。 4、高压电缆敷设完成 65%。 5、低压电缆敷设 65%。 四、明日施工计划； 1、D 区组件安装。 2、A 区索施工。 3、A 区中部钢结构柱脚灌浆。 4、高低压电缆敷设、接线。		
检的 查问 发题 现			



处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

