

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 7 月 2 日 星期：二		天气：多云	气温：23° -34°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 34 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：吊车一台、挖机一台			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、7-1 端部钢结构安装完成 20%；7-1 端部柱脚灌浆完成 40%。 2、B 区 7-1-3 组件安装完成 5%。 3、7-2 承台混凝土浇筑完成 50%。 4、7-3 柱脚包封支模。 5、7-4 承台土方回填。 6、低压电缆敷设完成 5%。 二、今日完成情况： 1、7-1 端部钢结构安装完成 20%；7-1 端部柱脚灌浆完成 40%。 2、B 区 7-1-3 组件安装完成 5%。 6、7-2 承台混凝土浇筑完成 50%。 7、7-3 柱脚包封支模。 8、7-4 承台土方回填。 6、低压电缆敷设完成 5%。 三、累计完成情况： 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 95%。 2、7-4 端部钢结构安装完成 50%。 3、7-1 端部钢结构安装完成 100%。 4、7-2 混凝土浇筑完成 100%。 5、7-1 端部柱脚灌浆完成 100%。 6、B 区 7-1-3 索施工完成 42 根；索张拉完成 30 根。 7、B 区 7-1-3 组件安装完成 12%。 8、高压电缆敷设完成 55%。 9、低压电缆敷设 55%。		



	四、 明日施工计划： 1、 7-2 端部钢结构安装。 2、 B 区组件安装。 3、 D 区索施工。 4、 高低压电缆敷设。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

