

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 7 月 20 日 星期：六		天气:晴	气温：28° -38°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 52 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划；		
	1、 A 区中部钢结构柱脚灌浆。		
	2、 D 区 7-3-4 组件安装 5%。		
	3、 A 区 7-1-2 组件安装 5%。		
	4、 生物池钢结构檩条安装。		
	5、 4 台箱变高压电缆终端头制作。		
	二、今日完成情况：		
	1、 A 区中部钢结构柱脚灌浆。		
	2、 D 区 7-3-4 组件安装 5%。		
	3、 A 区 7-1-2 组件安装完成 5%。		
4、 生物池钢结构檩条安装。			
5、 4 台箱变高压电缆终端头制作完成。			
三、累计完成情况：			
1、 生物池上刚性支架钢结构安装完成 100%。			
2、 B 区 7-1-3 索张拉完成 30 根；D 区 7-3-4 索张拉 45 根；A 区 7-1-2 索施工 73 根张拉 48 根。			
3、 D 区 7-3-4 组件安装完成 75%。A 区 7-1-2 组件安装完成 5%。			
4、 高压电缆敷设完成 100%。			
5、 低压电缆敷设 65%。			
6、 箱变低压电缆接线完成 65%。			
7、 高压电缆终端头制作完成 50%。			
四、明日施工计划；			
1、 D 区 A 区组件安装。地锚开孔植筋。C 区索施工。			
2、 生物池钢结构檩条安装。			
3、 7-4 端部钢结构柱脚灌浆。			



	4、高压电缆头制作。		
检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

