

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 7 月 22 日 星期：一		天气:晴	气温：28° -38°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 52 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划； 1、D 区 7-3-4 组件安装 5%。 2、A 区 7-1-2 组件安装 5%。C 区索施工 15 根。 3、生物池钢结构檩条安装。 4、一次仓高压电缆终端头制作。 二、今日完成情况： 1、D 区 7-3-4 组件安装 5%。 2、A 区 7-1-2 组件安装完成 5%。 3、生物池钢结构檩条安装。 4、一次仓高压电缆终端头制作完成 50%。 三、累计完成情况： 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 100%。 2、B 区 7-1-3 索张拉完成 30 根；D 区 7-3-4 索张拉 45 根；A 区 7-1-2 索施工 73 根张拉 48 根。C 区索施工 15 根。 3、D 区 7-3-4 组件安装完成 85%。A 区 7-1-2 组件安装完成 15%。 4、高压电缆敷设完成 100%。 5、低压电缆敷设 65%。 5、箱变低压电缆接线完成 65%。 7、高压电缆终端头制作完成 80%。 四、明日施工计划； 1、D 区 A 区组件安装。C 区索施工。 2、生物池钢结构檩条安装。 3、7-4 端部钢结构柱脚灌浆。 4、高压电缆头制作。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

