

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 7 月 30 日 星期：二		天气:晴	气温：28° -36°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 52 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划；		
	1、 A 区 7-1-2 组件安装 10%。		
	2、 柔性支架逆变器支架安装。		
	3、 生物池钢性支架组件安装 5%。		
	4、 高压设备常规试验。		
	二、今日完成情况：		
	1、 A 区 7-1-2 组件安装 10%。		
	2、 柔性支架逆变器支架安装。		
	3、生物池钢性支架组件安装 5%。		
	4、 高压设备常规试验。		
	三、累计完成情况：		
	1、 生物池上刚性支架钢结构安装完成 100%。		
	2、 B 区 7-1-3 索张拉完成 30 根；D 区 7-3-4 索张拉 45 根；A 区 7-1-2 索施工 73 根张拉 48 根。C 区索施工 30 根。		
	3、 D 区 7-3-4 组件安装完成 90%。A 区 7-1-2 组件安装完成 45%。生物池钢性支架组件安装完成 20%。		
	4、 高压电缆敷设完成 100%。		
	5、 低压电缆敷设 65%。		
	1、 箱变低压电缆接线完成 65%。		
	7、 高压电缆终端头制作完成 100%。		
	四、明日施工计划；		
	1、 沉淀池 A、C 区组件安装。C 区索张拉。		
2、 生物池刚性支架组件安装。			
3、 柔性支架逆变器支架安装			
4、 高压设备常规试验。			



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

