

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 8 月 4 日 星期：日		天气:晴	气温：30° -39°
监理人员动态：1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态：施工人员 44 人、管理人员 4 人			
施工机械动态：			
施度 工情 进况	一、今日施工计划： 1、A 区 7-1-2 组件安装 5%。 2、生物池钢性支架组件安装 10%。 3、C 区索张拉 5 根。 二、今日完成情况： 1、A 区 7-1-2 组件安装 5%。 2、生物池钢性支架组件安装 10%。 3、C 区索张拉 5 根。 三、累计完成情况： 1、生物池上刚性支架钢结构安装完成 100%。 2、B 区 7-1-3 索张拉完成 30 根；D 区 7-3-4 索张拉 45 根；A 区 7-1-2 索施工 73 根张拉 48 根。C 区索张拉 20 根。 3、D 区 7-3-4 组件安装完成 90%。A 区 7-1-2 组件安装完成 70%。生物池钢性支架组件安装完成 55%。 4、高压电缆敷设完成 100%。 5、低压电缆敷设 100%。 6、箱变低压电缆接线完成 65%。 7、高压设备调试完成 100%。 8、柔性支架逆变器安装 19 台。 四、明日施工计划： 1、沉淀池 A 区组件安装。 2、生物池刚性支架组件安装。 3、C 区索张拉。 4、桥架安装。 5、二次设备调试。		



检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军

