

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 1 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 1℃ - 8℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 直流电缆敷设; 监控、水清洗系统安装调试。 2. 分支箱明装及巡视检查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 9号厂房直流电缆敷设。 2. 15号厂房监控、清洗系统安装。 3. 15号厂房桥架盖板安装。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王华伟
记录人: 王华伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王华伟

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 2 日

天气: 阴

星期: 天

气温: 20℃ - 9℃

工程名称: 上海希遨光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 监控. 水晶管. 桁架盖板安装巡视检查. 2. 安全文明施工巡视检查.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 19号厂房监控安装. 2. 15号厂房清洗系统安装. 桁架盖板安装.
其它 事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 3 日

天气: _____

星期: 日

气温: _____ °C - _____ °C

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备 (上海) 有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理工作情况	1. 水嘴清洗. 桥架安装巡视检查. 2. 安全文明施工巡视检查.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 15号厂房清洗系统安装. 桥架盖板安装. 2. 19号厂房清洗系统安装
其它事项	无	
本日现场监理人员		王仕伟
记录人: 王仕伟		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 王仕伟

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 4 日

天气: 阴

星期: -

气温: 2℃ - 10℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 水清洗. 桥架安装巡视检查. 2. 安全文明施工巡视检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 15号. 19号厂房清洗系统. 桥架盖板安装.
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		王仕华
记 录 人: 王仕华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王仕华

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 5 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 2℃ - 6℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	资料审批.归档.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	因雨停工.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张华
记录人: 张华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李华

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 6 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 2℃ - 12℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 直流电缆敷设, 清洗系统安装巡视检查. 2. 分室大明施工巡视检查.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 9号厂房直流电缆敷设, 监控安装. 2. 19号厂房清洗系统安装.
其它 事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 7 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 2℃ - 13℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 五流电缆敷设、水清泥安装巡视检查。 2. 安全文明施工巡视检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 西子 联合 工程 有限 公司	1. 9号厂房五流电缆敷设。 2. 19号厂房清泥系统安装。
其它 事项	无	
本日现场监理人员		陈永
记录人: 陈永		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王明

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 8 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 3℃ - 11℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 清洗系统, 桥架安装巡视检查. 2. 施工资料审批.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 9号厂房清洗系统安装, 桥架盖板安装. 2. 资料报审.
其它 事 项	无	
本日现场监理人员		王士华
记录人: 王士华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字) 王士华

监 理 日 志

日期: 2024 年 3 月 9 日

天气: 39

星期: 六

气温: 2℃ - 13℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 资料归档. 扫描. 胶装. 2. 项目撤场交接.	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 9号厂房清洗系统安装. 2. 15号厂房运维通道安装.
其它 事项	今日监理资料交接, 并于明日起撤场.	
本日现场监理人员		孙伟
记录人: 孙伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙伟