

监 理 日 志

日期: 2013 年 12 月 16 日

天气: 晴

星期: 3

气温: 1℃ - 6℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 屋顶支架. 未具安装巡视检查. 2. 安全文明施工巡视检查.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1. 光伏夹具组装 2. 光伏支架安装.
其它 事项	无	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈伟



监 理 日 志

日期: 2017 年 12 月 17 日

天气: 阴

星期: 日

气温: -4℃ - 4℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 屋面支架、光伏组件安装巡视检查。 2. 安全文明施工巡视检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 西子 联合 工程 有限 公司	1. 光伏支架安装 2. 屋面光伏组件安装。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 赵旭超	



监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 8 日

天气: 雨

星期: 一 . 二

气温: -7℃ - 1℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	资料编制.整理.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	因雨停工.
其 它 事 项	因雨停工.	
本日现场监理人员		张伟
记录人: 张伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张伟



监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 20 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -6℃ - -1℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	材料吊装旁站.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 西子 联合 工程 有限 公司	1. 材料吊装.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		张华
记录人: 张华		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张华



监 理 日 志

日期: 2013 年 12 月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -1℃ - 0℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监理 工作 情况	1. 屋面支架安装巡视检查. 2. 安全文明施工巡视检查.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江 西子 联合 工程 有限 公司	1. 光伏支架安装.
其 它 事 项	出现表具不匹配现象, 已要求总包及时更换调整.	
本日现场监理人员		陈伟
记录人: 陈伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王旭超.



监 理 日 志

日期: 2013 年 12 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: -6℃ - 1℃

工程名称: 上海希邀光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备(上海)有限公司
屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	资料编制整理, 上传云平台.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	今日未施工.
其 它 事 项	厂方政策原因, 今日停工1天.	
本日现场监理人员		孙伟
记录人: 孙伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙伟

