

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 22 日

天气：晴

星期：五

温度：-18--10℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、材料送检见证； 2、审查总包单位开工报审资料； 3、现场巡视	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、2#地块、3#号地块进场道路开挖已完成，3#号地块试引孔 52 个， 2、3#地块方样已完成， 3、10kv 外线队伍挖杆基到 1#地块， 4、4#地块清表 10 亩，
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人：蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光