

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 23 日

星期：六

天气：晴

温度：-18--3℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、钢筋到货检查； 2、审查总包单的开工资料； 3、现场巡视	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、4#地块进场道路开挖 200 米， 2、3#号地块引孔 51 个。 3、4#地块走红线位置。 4、4#地块清表 11 亩。 5、引孔 4 人，清表 8 人
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人：蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	