

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 24 日

天气: 晴

星期: 日

温度: -17--2℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、料场钢筋加工检查; 2、审查总包单的开工资料; 3、现场巡视, 3#地块引孔、清空检查;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、4#地块进场道路维修完成 200 米, 2、3#地块引孔、清孔已完成 4、焊接钢筋笼 45 个、 5、3#地块浇桩材料倒运已完成。 6、4#地块清表 11 亩。 7、10kv 外线队伍山下架空线路架设完成、山上立杆已完成
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人: 蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	