

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 25 日

星期：一

天气：晴

温度：-14--0℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、料场钢筋加工检查； 2、审查总包单的开工资料； 3、现场巡视，3#地块引孔、清空检查； 4、箱变基础验槽	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、1#箱变基础已完成、 2、5#地块放点 130 个、引孔 30 个 3、焊接钢筋笼 40 个、 4、3#地块浇桩 30 个 5、4#地块清表 10 亩。 6、10kv 外线队伍山上到山下导线连接
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人：蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光