

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 26 日

星期: 二

天气: 晴

温度: -14--0℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视, 钢筋笼焊接检查 2、审查总包的开工资料 3、现场巡视, 4#地块引孔、清空检查;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、5#地块放点 105 个、 2、引孔 82 个 3、焊接钢筋笼 79 个、 4、3#地块浇桩 30 个 5、4#地块清表 11 亩。 6、10kv 外线队伍电缆敷设
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光