

日期: 2023 年 12 月 28 日

星期: 四

天气: 晴

温度: -13--1℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视, 钢筋笼焊接检查 2、审查总包的开工资料 3、现场巡视, 4#地块引孔、清空检查; 4、熟悉图纸, 5、召开监理例会	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、4#地块放点 80 个、 2、引孔 90 个 3、焊接钢筋笼 150 个 4、2#地块浇桩已完成 5、3#地块清表 10 亩。 6、2#箱变基础砌砖、1#箱变基础开挖、3#地块进场道路开挖 7、10kv 外线队伍敷设电缆 (所有外线工程已完成)
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人	蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光