

年 12 月 29 日

星期: 五

天气: 晴
温度 : -9-4℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视, 钢筋笼焊接检查 2、审查总包的开工资料 3、现场巡视, 4#地块引孔、清空检查; 4、熟悉图纸, 5、2#箱变砌筑检查	
	施工单位	施工内容及进度
施 工 情 况	上海能辉	1、3#地块放点 40 个、4#地块引孔 80 个、焊接钢筋笼 190 个 2、3#地块清表 10 亩。 3、2#箱变基础砌砖完成 40%、1#箱变基础开挖以完成、3#地块进场道路开挖 4、1#箱变基础运料、4#地块运料、2#地块前后支架材料倒运 21 组(已完成)
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人: <u>蔡扣林</u>		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): <u>贾金光</u>