

监 理 日 志

日期: 2023 年 12 月 30 日

天气: 阴

星期: 六

温度: -10-2℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视, 钢筋笼焊接检查 2、审查总包的开工资料 3、现场巡视, 4#地块引孔、清空检查; 4、熟悉图纸, 5、2#箱变砌筑检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、4#地块引孔 60 个、 2、焊接钢筋笼 150 个 3、3#地块清表 8 亩。 4、3#地块进场道路开挖、 5、加工 2#箱变预埋件 (已完成) 6、1#箱变基础运料、 7、4#地块运料、 8、4#地块清孔 80%、引孔 60 个 9、自然资源局来检查
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人: 蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光	