

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 31 日

天气：阴

星期：日

温度：-12-0℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视，钢筋笼焊接检查 2、审查总包的开工资料 3、现场巡视，4#地块引孔、清空检查； 4、熟悉图纸， 5、2#箱变砌筑检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、4#地块引孔 32 个、 2、焊接钢筋笼 200 个 3、3#地块清表 8 亩。 4、3#地块进场道路开挖、 5、2#箱变基础砌砖 6、1#箱变基础垫层已完成 7、3#地块放点 70
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人：蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光