

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 02 日

星期: 二

天气: 多云

温度: -12-3℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料; 2、审查总包的开工资料; 3、熟悉图纸、学习规范; 4、巡视埋件钢筋加工情况, 5、巡视 1#2#箱变砌砖情况;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、4#地块引孔 18 个、清孔 84 (已完成) 2、4#地块浇桩 42 个; 3、焊接钢筋笼 170 个; 4、3#地块清表 5 亩。(已完成) 5、3#地块进场道路维修、 6、1#箱变基础砌砖、2#箱变基础砌砖 7、3#地块放点 80
本日现场监理人 员	贾金光 、蔡扣林	
记录人: 蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

扫码使用

夸克扫描王

