

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 05 日

星期: 五

天气: 多云

温度: -12-3℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料; 2、审查总包的开工资料; 3、熟悉图纸、学习规范; 4、巡视埋件钢筋加工情况, 5、巡视 1#2#箱变支模情况;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、3#地块引孔 138 个; 2、放点 230 个; 3、焊接钢筋笼 235 个; 4、3#进场道路开挖已完成; 5、2#箱变构造柱圈梁支模; 6、4#地块浇桩 87 根;
本日现场监理人员		贾金光、蔡扣林
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光

扫码使用

夸克扫描王

