

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 08 日
星期: 一

天气: 多云
温度: -12-1℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料; 2、审查总包的开工资料; 3、熟悉图纸、学习规范; 4、巡视埋件钢筋加工情况, 5、巡视 1#箱变构造柱圈梁钢筋绑扎、支模; 6、4#地块浇筑检查完成; 7、3#地块引孔检查 8、去业主会议室整理资料	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、3#地块引孔 148 个; 2、放点 230 个; 3、焊接钢筋笼 230 个; 4、1#箱变构造柱圈梁钢筋绑扎、支模; 5、3#地块浇桩 152 个; 6、砂石料倒运 20 方; 7、2#地块清理树枝;
本日现场监理人 员		贾金光 、蔡扣林
记录人: 蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

扫码使用



夸克扫描王

