

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 09 日

星期: 二

天气: 多云

温度: -13-2℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料; 2、熟悉图纸、学习规范; 3、3#地块引孔检查 4、去业主会议室整理资料 5、3#地块浇筑检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、3#地块引孔 136 个、 2、1#箱变构造柱浇筑已完成、 3、3#地块浇桩 146 个、 4、2#地块支架倒运已完成、
本日现场监理人员	贾金光 、蔡扣林	
记录人: 蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

扫码使用

夸克扫描王

