

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 10 日

星期： 三

天气：多云

温度：-13-2℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料； 2、熟悉图纸、学习规范； 3、3#地块引孔检查 4、去业主会议室整理资料 5、3#地块浇筑检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、3#地块引孔 135 个 2、放点 240 个 3、2#地块支架安装、组件转运、 4、3#地块浇桩 146 个、
本日现场监理人 员		贾金光 、蔡扣林
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

扫码使用



夸克扫描王

