

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 11 日
星期: 四

天气: 多云
温度: -10-8℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料; 2、熟悉图纸、学习规范; 3、3#地块引孔检查 4、去业主会议室整理资料 5、3#地块浇筑检查 6、现场巡视	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、3#地块引孔 146 个; 2、放点 200 个; 3、浇桩 135 个; 4、2#箱变抹灰; 5、2#地块环网焊接; 6、4#地块运输车安装;
本 日 现 场 监 理 人 员		贾金光 、 蔡扣林
记 录 人	蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光

