

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 12 日
星期: 六

天气: 多云
温度: -13-1℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料; 2、熟悉图纸、学习规范; 3、3#地块引孔检查 4、去业主会议室整理资料 5、现场巡视	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、3#地块引孔 176 个、 2、放点 240 个、 3、2#箱变抹灰、 4、1#箱变扁铁焊接、 5、4#地块导轨车安装 6、进场道路整修 7、组件到货检查卸货 8、电缆到货检查卸货、
本 日 现 场 监 理 人 员		贾金光 、蔡扣林
记 录 人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签 字) :

