

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 14 日

星期: 日

天气: 多云

温度: -13-1℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料; 2、熟悉图纸、学习规范; 3、3#地块引孔检查 4、去业主会议室整理资料 5、现场巡视	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、3#地块引孔 156 个 2、放点 192 个; 3、2#1#箱变 1 箱变至 2 箱变集电线路电缆敷设; 4、2#地块支架安装;
本日现场监理人 员	贾金光、蔡扣林	
记录人: 蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

