

# 监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 16 日

星期: 二

天气: 晴

温度: -11-3℃

工程名称: 青龙满族自治县尚营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

|                            |                                                                         |                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、审查总包的开工资料;<br>2、熟悉图纸、学习规范;<br>3、巡视 3#地块引孔检查<br>4、现场巡视<br>5、巡视箱变就位安全情况 |                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                    | 施工内容及进度                                                                    |
|                            | 上海能辉                                                                    | 1、3#地块引孔 162 个<br>2、放点 200 个;<br>3、2#箱变接地扁铁焊接<br>4、箱变就位<br>5、2#地块支架安装、组件安装 |
| 本日现场监理人<br>员               |                                                                         | 贾金光、蔡扣林                                                                    |
| 记录人: 蔡扣林                   |                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光                                                   |



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

