

监 理 日 志

日期：2024 年 01 月 24 日
星期： 三

天气：晴
温度：-12-0℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料； 2、熟悉图纸、学习规范； 3、现场巡视支架安装组件安装 4、巡视 2#箱变耐压实验及接线	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、1 号地块引孔 104， 2、2#箱变二次柜调试， 3、2 号地块支架、组件安装， 4、2 号地块环网接地焊接， 5、2 号地块 4 平方电缆敷设， 6、2 号地块接地沟开挖。
本 日 现 场 监 理 人 员		贾金光 、 蔡扣林
记 录 人 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 贾金光

