

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 25 日

星期: 四

天气: 晴

温度: -12-0℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料; 2、熟悉图纸、学习规范; 3、现场巡视 2#地块支架组件安装	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉	1、2#箱变预制仓调试, 2、2 地块支架组件安装, 3、2 地块环网焊接, 4、2 地块 4 平方电缆敷设, 5、2 号地块接地沟开挖, 6、3 号地块浇桩。
本日现场监 理人 员	贾金光、蔡扣林	
记录人: 蔡扣林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光	

