

监 理 日 志

日期: 2024 年 03 月 09 日
星期: 六

天气: 多云
温度: 12-1℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、2#地块主接地沟验收，接地焊接验收 4、检查 3#地块支架安装质量 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、2#地块接地沟开挖 2、2#接地扁铁焊接 3、接地沟回填 4、3#地块支架安装; 5、3#地块改预埋桩整改桩根; 施工人员 (18 人)
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 蔡扣林	