

监 理 日 志

日期: 2024 年 03 月 25 日
星期: 二

天气: 晴
温度: 13-0℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、计量表安装检查 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、2 号地块桥架施工 30 米， 2、3 号地块支架组件安装 6 组，组件安装 3 组半， 3、3 号地块支架材料散料， 4、3 号地块组件转运， 5、3 号地块改桩 10 根，
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人: 贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 贾金光

