

监 理 日 志

日期: 2024 年 03 月 27 日
星期: 三

天气: 晴
温度: 18-2℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、1#2#箱变并网见证 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3 号地块支架安装 6 组 2、3 号地块支架材料散料， 3、3 号地块改桩 12 根， 4、1 号箱变、2 号箱变并网成功。 5、1 号箱变电缆加固完成， (施工人员 25 人)
本日现场监理人员		贾金光 蔡扣林
记录人	贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 贾金光

