

监 理 日 志

日期: 2024 年 03 月 30 日
星期: 六

天气: 晴
温度: 13-2℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3 号地块 4、5、7 号逆变器安装、动力电缆接头完成； 2、3 号地块支架安装 5 组，组件安装 9 组； 3、3 号地块支架组件材料散料； 4、3 号地块组件转运 3 箱； 5、3 号地块灌注桩改桩 10 根； (施工人员 25 人)
本日现场监理人员		贾金光
记录人	贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光



夸克扫描王

极速扫描，就是高效

