

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 31 日
星期： 日

天气：晴
温度：13-2℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3 号地块桥架施工 30 米， 2、3 号地块支架安装 1 组，组件安装 2 组； 3、3 号地块支架组件材料散料； 4、3 号地块组件转运 3 箱； 5、3 号地改桩完成 (施工人员 25 人)
本日现场监理人员		贾金光
记录人：贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光

