

监 理 日 志

日期: 2024 年 04 月 04 日
星期: 四

天气: 晴
温度: 16-3℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3 号地块跳线施工； 2、3 号地块支架安装 2 组，组件安装 3 组； 3、3 号地块支架组件材料散料； (施工人员 15 人)
本日现场监理人员		贾金光
记录人	贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 贾金光

