

监 理 日 志

日期: 2024 年 04 月 06 日
星期: 二

天气: 晴
温度: 24-8℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3 号地块 4 平方电缆敷设 1000 米、 2、电缆沟开挖； 3、3 号地块支架安装 3 组，组件安装 5 组； 4、3 号地块支架组件材料散料； 施工人员（21）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光	

