

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 08 日
星期： 二

天气：多云
温度：16-2℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、事故油池回填验收 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3 号地块支架、组件材料散料； 2、3 号地块支架安装 4 组，组件安装 3 组； 3、1 号箱变事故油池就位回填，2 号箱变事故油池就位回填； 4、3 号地块桥架接地施工，3 号地块桥架盖板施工。 施工人员（21）人
本日现场监理人员		贾金光
记 录 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：贾金光	

