

监 理 日 志

日期: 2024 年 04 月 11 日
星期: 四

天气: 多云
温度: 23-9℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 施工现场安全可控，无安全事故	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、3 号地块支架、组件材料散料； 2、3 号地块支架安装 2 组，组件安装 1 组 3、1 号箱变事故油池回填完成封口砌砖； 4、组件到货两车 50 箱。 施工人员（15）人
本日现场监理人员		贾金光
记录人: 贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 贾金光	

