

监 理 日 志

日期: 2024 年 05 月 11 日
星期: 六

天气: 晴
温度: 28-15℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、和业主张伟给总包下发关于项目尽快复工的联系单;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	因分包无施工人员停工，未施工
本日现场监理人员		贾金光
记录	贾金光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:贾金光

