

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 01 日
星期： 六

天气：晴
温度：28-14℃

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故 今日现场巡视发现浇筑班组原材料未送检，未做试块，配合比未做私自浇筑， 现场已对该班组下发停工令并考核。 巡视中发现施工人员未佩戴安全帽，施工现场发现有烟头，根据业主要求对其进行五百元考核	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉科技股份有限公司	1、放点完成 2、浇筑 120 个孔 (施工人员 5 人)
本日现场监理人员		贾金光
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

