

监 理 日 志

日期: 2024 年 06 月 02 日

星期: 日

天气：晴

温度: 28-14℃

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监理单位	1、整理资料 2、现场巡视 3、施工现场安全可控，无安全事故 今日现场巡视发现浇筑班组原材料已送检，试块已做，浇筑质量基本符合要求 巡视中发现两施工人员未正确佩戴安全帽，已下发罚款	
施工单位	施工单位	施工内容及进度
	上海能辉科技股份有限公司	1、灌注桩浇筑 150 根，累计 349 根剩余 1699 根，对浇筑完成的桩垂直度以及尺寸现场符合，满足设计及规范要求； 2、引孔 160 个，累计 715 个剩余 1333 个， 1. 功率预测完成，AGVC 通讯完成 2. 与贵州驰桑清点材料，今日清点总量 2/3； 3. 确定相变平台材料以及开始施工时间为 6 月 7 日开始； 4. 核对 4#地块电缆长度，确定电缆用量； 施工人员（16 人）
本日现场监理人员		贾金光
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

